

Časový plán výstavby Trio Zaječice

Dřevostavby Zaječice s.r.o.

Předpokládaný zahájení výstavby 29. 6. 2020

Předpokládané dokončení výstavby 31. 10. 2020

Předpokládané předání nemovitostí 1. 12. 2020



Zelené
Zaječice

činnost	týdny																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 - zemní práce	■																		
2 - základová deska vč. Izolace proti vlhkosti a radonu	■	■	■																
3 - zakládání stavby			■																
4 - svislé a kompletní konstrukce + komín			■	■	■														
5 - vodorovné konstrukce + vazníky				■	■	■													
6 - střešní krytina + oplechování							■	■											
7 - osazení výplní (oken a dveří)						■	■												
8 - fasáda							■	■	■										
9 - SDK práce vč. Zateplení									■	■	■	■							
10 - elektroinstalace, vnitřní vodovod a kanalizace										■	■								
11 - zateplení podlahy + vytápění + anhydrit												■	■						
12 - broušení SDK + malba													■	■					
13 - obklady + dlažby														■	■				
14 - skládané podlahy															■	■			
15 - truhlářské práce - schodiště																■	■		
16 - osazení zařizovacích předmětů																■			
17 - osazení vnitřních dveří																	■		
18 - úprava okolí - prakování, chodníky																	■	■	■

telefon: 725 065 555

web: www.zelenezajecice.cz